

VERIFICATION DE SYSTEMES DE GICLEURS A AIR

1. Vérification des raccordements du service d'incendie.
2. Faire essai d'écoulement par le drain principal.
3. Vérifier les robinets des systèmes.
4. Faire essai de la cloche hydraulique.
5. Faire essai de la cloche électrique.
6. Vérification de la pression d'eau.
7. Vérification de la pression d'air.
8. Faire essai mécanique à tous les ans.
9. Faire vidange aux points les plus bas.
10. Vérification du matériel auxilliaire (compresseur à air).
11. Vérification de l'état des têtes d'extincteurs automatiques de la tuyauterie et des supports.
12. Vérification des manomètres à l'air et l'eau.